

Aan de bewoners en ondernemers in de omgeving van het Leidseplein in Amsterdam

Onderwerp

Informatiebrief #6 Heineken Hoek | Plaatsen vloeren en constructie



Datum

Augustus 2022

Referentie

304213-aug2022

Project

304213 Nieuwbouw Heinekenhoek
Amsterdam

Behandeld door

Team Heineken Hoek

E-mail

heinekenhoek@jpvaneesteren.nl

Blad

1 van 2

Beste ondernemers en bewoners,

Met deze zesde informatiebrief informeren wij u graag over de huidige stand van zaken, welke werkzaamheden er in de komende periode verricht worden en wat dit voor u betekent.

Uitgevoerde werkzaamheden

- De kelderwanden zijn afgestort;
- Geprefabriceerde kelderwanden zijn geplaatst;
- De ondersteuningsconstructie voor de begane grond vloer is gemonteerd.

Stort en plaatsen kelderwanden én montage ondersteuningsconstructie

Op vrijdag 1 juli zijn de kelderwanden van de Heineken Hoek afgestort. Vanaf 07.30 uur stonden er diverse betonmixers klaar en om 18.00 uur was alles afgerond. Samen met het projectteam is de stort in goede banen geleid.

Nadat de kelderwanden gestort waren, konden de geprefabriceerde wanden in de kelder worden geplaatst. Vervolgens is de ondersteuningsconstructie voor de begane grond vloer gemonteerd.

Certificering:

ISO 9001

ISO 14001

VCA**

Veiligheidsladder

CO₂-prestatieladder

FSC (SKH-COC-000471)

PEFC (SKH-PEFC-COC-5238)

Werkzaamheden in de komende periode

In de week van 22 augustus wordt de vloer van de begane grond gelegd. De levering(en) van deze vloerdelen vinden plaats tussen 07.00 en 16.00 uur. Hiervoor hebben wij een vergunning aangevraagd bij de Gemeente Amsterdam. Eind september/begin oktober wordt de vloer afgestort. Deze dag wordt op dezelfde manier georganiseerd als de stortdag van de kelderwanden.

Zodra de begane grond vloer voldoende is uitgehard, wordt de constructie, bestaande uit geprefabriceerde wanden en kalkzandsteen lijmblokken, geplaatst. Tijdens deze werkzaamheden vinden er diverse transporten en hijsbewegingen plaats.

Ruwbouwfase

Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de ruwbouw. Ook tijdens deze werkzaamheden doen wij ons uiterste best om de hinder hiervan tot een minimum te beperken. Grote voertuigen laden en lossen bijvoorbeeld zo veel mogelijk binnen de bouwhekken.

Bewuste Bouwer

We realiseren ons dat wij te gast zijn in uw omgeving en proberen eventuele overlast zo veel mogelijk te voorkomen en tot een minimum te beperken. We zijn als bouwbedrijf aangesloten bij **Stichting Bewuste Bouwers** en werken volgens de gedragsregels, waarin hinderbeperking voor de omgeving voorop staat.

Onze werktijden

Volgens de bouwvergunningen mogen de werkzaamheden plaatsvinden van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 16.00 uur. Het aan- en afvoeren van het materiaal en materieel van en naar de bouwplaats gebeurt tussen 07.00 en 16.00 uur. Het kan incidenteel voorkomen dat buiten de vergunde tijden moet worden gewerkt. Wanneer er overlastgevendende werkzaamheden buiten de vergunde tijden worden verricht, stellen wij u hiervan op de hoogte.

Meer informatie, vragen en klachten

Wilt u meer informatie over de werkzaamheden van de Heineken Hoek, kijk dan op <https://www.wijbouwen.nu/heineken-hoek>. Hier vindt u het laatste nieuws, bouwupdates en een overzicht met de informatiebrieven die zijn verstuurd. Voor meer informatie over deze brief en vragen/klachten over de werkzaamheden stuurt u een e-mail naar heinekenhoek@jpvaneesteren.nl. Of spreek onze uitvoerder André Wijbenga aan, hij is dagelijks op de bouwplaats te vinden. Bij calamiteiten zijn wij dag en nacht bereikbaar via **0900 - 824 34 73** (TBI-direct).

Met vriendelijke groet,

Caransa Groep B.V.
J.P. van Eesteren B.V. – Uitvoeringsteam 'Heineken Hoek'

P.S. The information in this newsletter is also available in English on our website <https://www.wijbouwen.nu/heineken-hoek>