

Mensinghe 78
1083 HG Amsterdam
Postbus 75950
1070 AZ Amsterdam

T (020) 541 95 41
F (020) 541 95 42
E info@hillen-roosen.nl
I www.hillen-roosen.nl

Projectnummer
PR2017004
Datum
29-11-2018
Versie
A1-6

Opdrachtgever:
Caransa Groep
Printdatum
30-11-2018
Auteur
H&R - FOT

| Regel | Omschrijving | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019 | | | |
|-------|--|----------|----|---|----|----|----------|----|---|----|----|---------|---|----|----|----|---|---|------|----|--|--|
| | | November | | | | | December | | | | | Januari | | | | | | | | | | |
| | | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | | |
| 1 | SLOOPWERK (DERDEN): Transformatie KdJ 61-65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | inzagen slopen / metselwerk as 1/2 borstwering 3e/2e/1e verdieping | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | slopen afvoeren gevelkozijnen 4e verd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | gevelkozijn voorgevel as 1/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | demontage lifthuis as 12-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | zagen sparings beton vloeren as 1/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | sloopwerk + onderstempelen trappenhuis as 12-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | slopen gedeelte trafo ruimte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | verwijderen sleuf dekvloer begane grond as B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | slopen tegelwerk keldervloer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | sloopwerk kozijnen begane grond voorgevel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | demontage geveldelen westgevel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | BETONWERK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | stelwerk lijmwerk as 11-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | lijmwerk kalkzandsteen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | aanstorten verdiepingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | aanhalen betonvloeren begane grond | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | aanstorten nokken 4e verd achtergevel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | RUWBOUW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | aanbrengen houten plafond 4e verd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | aanbrengen balkonconstructie's | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | aanbrengen portaalconstructie as 1-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | aanbrengen staalconstructie trappenhuis as 12-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | GEVELS EN DAKEN STRAATGEVEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | voorgevel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | voormontage stalen puien as 8-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | montage stalen puien as 8-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | demontage steiger as 8-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | opruiimen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | hakken metselwerk kozijnen 4e verd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | inboeten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | reinigen gevelmetselwerk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | voegwerk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | aanbrengen stelkozijnen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | montage gevelkozijn as 1/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | plaatsen glas in lood | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | afdekken / afplakken glas in lood | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | oostgevel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | aanbrengen stelkozijn rond | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | achtergevel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | uithakken voegwerk + gevelmetselwerk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | herstel gevelmetselwerk incl ophogen borstwering 4e verd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | reinigen gevelmetselwerk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | voegwerk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | aanbrengen stelkozijnen achtergevel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | westgevel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | montage steigerwerk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | herstellen gevelmetselwerk en loszittende delen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | invullen metselwerk gevelopening | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | openhakken scheuren in gevelstuc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | herstellen metselwerk + stucwerk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | dakbedekking 5e verdieping | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | monteren pootjes hekwerk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | monteren dakdoorvoeren installatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | isoleren dak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | aanbrengen definitieve dakbedekking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | dakbedekking 4e verdieping | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | monteren pootjes hekwerk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | monteren dakdoorvoeren installatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | isoleren dak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | aanbrengen definitieve dakbedekking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | RUWE AFBOUW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | blik wzw, vzw, meterkasten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | voormontage leidingwerk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | - END - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |