12 WEKENPLANNING

Startdatum planning: Startdatum planning: 10-08-20
Stand: Stand: 14-9-2020

nr.	Bouwdeel	Gereed	Uitvoering Van	looptijd (werkdgn)	kw
	12 wekenplanning		10-08-20 ma		33
119.	**BEGANE GRONDVLOER**				
120.	Ondersteuning / kinderbinten		02-09-20 wo	8	36
121.	Uittimmeren vloer/balken		09-09-20 wo	8	37
122.	Balk/vloerwapening		21-09-20 ma	6	39
123.	Installaties		22-09-20 di	6	39
124.	Bovenwapening		24-09-20 do	6	39
125.	Storten bgg vloer		02-10-20 vr	1	40
126.					
127.	**STEMPELRAAM**				
128.	UITHARDING VLOER		05-10-20 ma	7	41
129.	AANVULLEN tussen damwand en kelderwand		09-10-20 vr	4	41
130.	VERWIJDEREN STEMPELRAAM en afbranden damwanden		15-10-20 do	7	42
131.		o.b.v. leanplanning 14-07-2020 ↓			
132.	**BEGANE GRONDVLOER OP ZAND**				
133.	GRONDWERK=AANNAME		21-10-20 wo	1	43
134.	Werkvloer Stramien 20		22-10-20 do	1	43
135.	Wapening Stramien 20		23-10-20 vr	5	43
136.	Storten Stramien 20		30-10-20 vr	1	44
137.					
138.	GRONDWERK=AANNAME		22-10-20 do	2	43
139.	Werkvloer Stramien 12		26-10-20 ma	1	44
140.	Wapening Stramien 12		30-10-20 vr	5	44
141.	Storten Stramien 12		06-11-20 vr	1	45
142.					
143.	**BOUWLAAG 1**				
144.	**WAND/KOLOMBEKISTING HOOG**				
145.	Maatvoering op vloer		26-10-20 ma	1	44
146.	Aanvoer en samenstellen wand/kolombekisting		26-10-20 ma	2	44
147.	Stellen, wapenen en storten kolommen		26-10-20 ma	6	44
148.	Stellen, wapenen en storten wanden		26-10-20 ma	5	44
149.	Stellen, wapenen en storten (+holle) wanden (str 20)		02-11-20 ma	2	45
150.	Plaatsen staalconstructie en prefab		02-11-20 ma	9	45
151.	Stellen, wapenen en storten kolommen (str 12)		10-11-20 di	2	46
152.	Stellen, wapenen en storten (+holle) wanden (str 12)		09-11-20 ma	4	46
153.					
154.	**1E VERDIEPINGSVLOER**				
155.	Ondersteuning / kinderbinten (Str. 20-15)		03-11-20 di	4	45
156.	Uittimmeren vloer/balken (Str. 20-15)		05-11-20 do	9	45
157.	Ondersteuning / kinderbinten (Str. 15-12)		12-11-20 do	2	46
158.	Uittimmeren vloer/balken (Str. 15-12)		12-11-20 do	3	46
159.	Leggen breedplaat + veiligheid (Str. 20-12)		10-11-20 di	6	46
160.	Balk/vloerwapening (Str. 20-15)		13-11-20 vr	6	46
161.	Installaties (Str. 20-15)		16-11-20 ma	9	47
162.	Bovenwapening (Str. 20-15)		19-11-20 do	7	47
163.	Storten 1eVD vloer (Str 20-16)		24-11-20 di	1	48
164.	Storten 1eVD vloer (Str 16-12)		30-11-20 ma	1	49
165.	Maatvoering op vloer		25-11-20 wo	1	48
166.					
167.	**BOUWLAAG 2**				
168.	**WANDBEKISTING**				
169.	Stellen, wapenen en storten wanden		25-11-20 wo	11	48
170.	Plaatsen staalconstructie en prefab		27-11-20 vr	8	48
171.					